



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ABANCAY

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°115-2016-A-MPA

Abancay, 19 de Febrero de 2016.

VISTO:

El Informe N° 032-A-2016-GM-MPA, de fecha 19 de Febrero de 2016, de la Gerencia Municipal, Informe N° 590-2016-GATDU-MPA, Opinión Legal N°09-2016-GATDU-MPA, Informe N°343-2016-GATDU-MPA, Informe N°044-2016-SGSLO-MPA, Carta N°003-2016/MPA/SGLSLO/S.O/FHG, solicitando Ampliación de plazo N° 01, por 75 días calendario en la ejecución de Obra: "Mejoramiento de la Losa Deportiva Multiuso en la Urbanización Micaela Bastidas de la ciudad de Abancay, Provincia de Abancay - Apurímac".

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú en su artículo 194° en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, de conformidad al numeral 20 del artículo 2°, de nuestra Carta Constitucional vigente, concordante con el artículo 106° de la Ley N° 27444, cualquier administrado, individual o colectivamente, ejerciendo su derecho de petición, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad;

Que, conforme prevé el artículo 194 de la Constitución Política del Perú en concordancia con el art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 "los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, según la Resolución de la Contraloría N° 195-88-CG, de fecha 18 de Julio de 1988, se aprueba las normas que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa, y de la revisión de la precitada norma no se encuentra prevista las causales de ampliación de plazo, así mismo las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, tampoco regula específicamente el tema de ampliación de plazo, y en concordancia con la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, de fecha 09 de Abril del 2011, tampoco regula dicho procedimiento en los proyectos por administración directa, solo advierte en su numeral 27.1 del artículo 27°, que el cambio de plazo de ejecución es una modificación no sustancial;

Que, el ítem 10.2.15, acápite C.1 del Literal C, de la Directiva N° 001-2015-MPA/GM/SGLSLO, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 105-2015-MPA, de fecha 8 Julio del 2015, las modificaciones del plazo de Ejecución de obra (Ampliaciones de Plazo) tienen como causas: "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al residente de obra (paros, huelgas), Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causa atribuibles a la Entidad (Desabastecimiento de materiales, combustibles y Maquinaria), Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado (precipitaciones Pluviales Extraordinarias y sus consecuencias, huaycos, derrumbes) (...);

Que, el ítem 10.2.15, acápite C.2 del Literal C.2 de la Directiva N° 001-2015-MPA/GM/SGLSLO, se establece el procedimiento de causales, para la ampliación de plazo, el mismo que señala lo siguiente: Primero.- "(...) el residente de obra deberá registrar en el cuaderno de obra, las circunstancias que a su criterio ameriten la modificación del plazo de ejecución de la obra", Segundo.- "Dentro del plazo de (05) días calendario de concluido el hecho invocado, el residente de obra solicitará, cuantificará y sustentará la solicitud de la modificación del plazo de ejecución ante el supervisor, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra"; Tercero.- "El Supervisor emitirá informe de opinión en un plazo de tres (03) días, contados desde el primer día de entregada la solicitud"; Cuarto.- La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras a través del coordinador de supervisor de obra, deberá evaluar la solicitud del residente y opinión del supervisor, y emitirá un informe ratificando, modificando o denegando la solicitud. Dicho informe será alcanzando a la OPI para registrar en el Banco de Proyectos la modificación del plazo de ejecución de la obra" (...)

Que, conforme al Informe Técnico de Ampliación de Plazo N° 01 de la obra: "Mejoramiento de la Losa Deportiva Multiusos en la Urbanización Micaela Bastidas de la ciudad de Abancay, Provincia de Abancay- Apurímac", se tiene: 1) El Informe Técnico de la Residente de Obra Ing. Cheryl Yesenia Ciprian Aedo, sustenta como causal de Ampliación de Plazo N° 01, por la causal de desabastecimiento sostenido de materiales por cuanto los procesos de adquisición de materiales no fueron atendidos en su debido momento por las instancias administrativas, demorando los procesos, a) La ampliación solicitada es (75) días calendarios, la obra se ejecuta por administración directa y concluye con lo siguiente: "Se solicita 75 días para la ampliación de plazo N° 01, teniendo como fecha prevista de conclusión el 27 de Abril del 2016",



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ABANCAY

Que, mediante Carta N°003-2016/MPA/SGSLO/S.O/FHG, del Ing. Fredy Huamán Gonzales, supervisor de Obra, visto el expediente de la obra: "Mejoramiento de la Losa Deportiva Multiusos en la Urbanización Micaela Bastidas de la ciudad de Abancay, Provincia de Abancay- Apurímac", donde concluye, las causales de la justificación de ampliación de plazo de ejecución, son comprobadas, por el desabastecimiento de materiales, de acuerdo al informe del Residente de Obra y la verificación en obra, aprobando la supervisión la modificación de plazos, con el de 75 días calendarios, solicitada por el Residente de Obra, desde el 13 de Febrero al 27 de Abril de 2016,

Que, mediante informe N° 044-2016-SGSLO-MPA, de fecha 17 de febrero de 2016, del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Ralph Condori Jiménez, visto el expediente concluye: "(...) luego de revisar la solicitud de ampliación de plazo N° 01 presentado por el Supervisor de Obra, es Opinión de esta Sub Gerencia la aprobación de ampliación de plazo N°01 por 75 días calendarios, esta no generará pago de mayores gastos generales, opinando por la procedencia.

Que, mediante Informe N°343-2016-GATDU-MPA, de fecha 17 de febrero, el Gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la MPA, solicita la aprobación del ampliación de plazo solicitada señalando que esta no generara mayores gastos generales, remitiéndose a la Gerencia Municipal para su informe y aprobación mediante Acto resolutivo del titular.

Que, se ha cumplido siguiendo el procedimiento dispuesto en la Directiva N° 001-2015-MPA/GM/SGSLO, habiéndose aparejado la documentación sustentatoria para la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01, por 75 días calendarios desde el 13 de febrero de 2016, hasta el 27 de Abril de 2016 presentada por el supervisor de la Obra y con la aprobación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras conforme al Informe N° 044-2016-SGSLO-MPA.

Que, de los informes del Visto, se advierte que opinan por la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo el mismo que se encuentra debidamente sustentado, y sobre los fundamentos establecidos en los considerandos precedentes y teniendo en consideración la Opinión de Asesoría Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y estando a las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 20°, numeral 6) y Artículo 43° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N°01, por un término de 75 días calendario, peticionado por el Residente de Obra, de la Obra denominado: "Mejoramiento de la Losa Deportiva Multiusos en la Urbanización Micaela Bastidas de la ciudad de Abancay, Provincia de Abancay- Apurímac", computándose a partir del 13 de Febrero hasta el 27 de Abril de 2016, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, lo cual no implica una ampliación presupuestal.

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a los Sistemas Administrativos de la Municipalidad Provincial de Abancay, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

JOSÉ MANUEL CAMPOS CESPEDES
ALCALDE